

平成30年度事業分 坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略及び事務事業評価シート

<事業の名称等>

予算	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	05	財産管理費
大事業	001	庁舎管理事業			中事業	06	庁舎等施設整備事業		
小事業	01	庁舎等施設整備事業（みくに市民センター）			02	庁舎等施設整備事業（本庁舎）		他 事業	

2.事業の目的・概要の続き

総合戦略記載事項	・簡素で効率的な組織体制の確立や事務事業の見直しを行うとともに、新庁舎建設の工期完了を目指し、市民サービスの向上に寄与します。
----------	---

1.事業の位置付け

総合計画	基本構想	1	住民とともに育むまちづくり	所管部局	財務部
	基本計画	1-2	効率的な行財政運営の推進		庁舎整備課
総合戦略	政策パッケージ	5	都市基盤整備		
	施策	5-4	公共施設の効率的な維持管理		
事業区分	自治事務（任意的なもの）		事業種別	ハード事業	
根拠法令	無				
根拠例規	無				
関連計画・マニュアル	無				

3.事業のコスト

（単位：千円）

		平成30年度	平成29年度	平成28年度	30・29年度比
コスト	事業費	108,934	1,559,893	373,404	△ 1,450,959
	人件費	26,740	28,028	20,139	△ 1,288
	総事業費	135,674	1,587,921	393,543	△ 1,452,247
人員	正職員	4.00 人	4.00 人	3.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	人員計	4.00 人	4.00 人	3.00 人	0.00 人
財源内訳	国県支出金	0	0	0	0
	その他特定財源	94,600	1,347,400	339,300	△ 1,252,800
	一般財源	41,074	240,521	54,243	△ 199,447

2.事業の目的・概要

【事業の目的】	みくに市民センターの駐車場を整備する。 また本庁舎建設事業では、本庁舎機能を集約し、庁舎の耐震性と安全性を高め、防災の拠点としての機能強化を図りながら、市民が利用しやすく職員が働きやすい環境を整える。
【事業の概要】	◆ 坂井市みくに市民センター建設事業 48,287 千円 ・ 外構工事（2期工事） ◆ 本庁舎建設事業 ・ 本庁舎整備事業に係る経費 ○ 委託料 60,588 千円 本庁舎建設工事・実施設計業務 ○ 使用料 58 千円 工事積算システム使用料

4. 事業の成果

評価指標		単位	年度	令和元年度	平成30年度	平成29年度	平成28年度	平成27年度
指標 独自指標	みくに市民センター建設工事	%	目標	0	10	20	50	20
			実績	0	10	20	50	20
		達成率(%)	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
指標の説明		完成を100%としたときの各年度の進捗率						
指標 独自指標	本庁舎整備推進基本計画書の策定	%	目標	0	0	0	100	0
			実績	0	0	0	100	0
		達成率(%)	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	
指標の説明								
指標 独自指標	本庁舎整備推進基本設計・実施設計の実施	%	目標	0	60	40	0	0
			実績	0	60	40	0	0
		達成率(%)	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	
指標の説明								
指標 独自指標	本庁舎整備推進建設工事の実施	%	目標	30	0	0	0	0
			実績	0	0	0	0	0
		達成率(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
指標の説明								
指標に基づく評価	全職員が庁舎整備に対する意識を高く持っている結果、概ね目標を達成しており、引き続き庁舎整備の工期完了及び備品等引越し作業のスムーズな移行・完了を目指して取り組んでいく。							

5.事業に対する評価

現状と課題	課題はない		
これまでの見直しや改善等の実績			

6.第2次総合戦略期間に向けた方向性

次期総合戦略期間（令和2年度から令和6年度）の方向性		※各小事業の今後5年間の事業内容を記載してください	
方向性とその事業内容 (小事業)	小事業名	方向性	第2次総合戦略期間の事業内容
	新庁舎整備	改善（見直し）	既存本庁舎の耐震性の向上や本庁機能分散解消、会議室等の不足解消、来庁者駐車場の充足等の改善
	ワンストップサービスを念頭に置いた庁舎建設	継続	本庁舎整備に併せて利用者目線で施設の構造、配置計画を行い、ワンフロアにまとめた窓口部門や市民情報の提供

7.事業全体の今後の方向性

短期的な方向性		完了	方向性の理由	新庁舎建設を令和2年度末の2ヵ年で完了
目標年度	令和2年度			
中長期的な方向性				
目標年度				

8.総合戦略記載事業の検証

総合戦略上の位置づけ	政策パッケージ			施策		
	施策項目					
実施事業名 (小事業)						
事業で得られたノウハウや気づき等						