

# 公共施設 個別施設計画 取組状況

## 1. 個別施設計画の概要

個別施設計画とは、平成29年3月に策定した「坂井市公共施設等総合管理計画」(財政面から見て今後30年間で維持管理できる施設総量を示した計画)を補完するため、個別施設単位でマネジメントを行い、施設の種類ごとに取りまとめた計画で、本市においては、10計画を策定予定です。

なお次の①～③は、全て「坂井市公共施設等総合管理計画」に準じて設定しています。

- ①対象公共施設:市内の全施設(274施設)のうち、病院施設を除く270施設
- ②計画期間:令和元年度～令和28年度までの28年間(但し、「坂井市公共施設等管理計画」の縮減目標を試算する必要があることから、平成28年度から令和27年度までの30年間で推定期間として設定)  
※第1期:H28年度～R7年度、第2期:R8年度～R17年度、第3期:R18年度～R27年度とし、見直しを図る。
- ③縮減目標:「30年間の財源不足635億円を補うため、総延べ床面積を20%の縮減」 ※延べ床面積20%＝約8万㎡

## 2. 施設マネジメントの方法

(1)坂井市公共施設マネジメント白書の「全体方針」・「施設・機能の優先度」を参考に、坂井市公共施設等総合管理計画における、①施設利用の効率性の向上、②施設の再配置、③施設総量の縮減の3つの基本方針に則り、施設の残存年数・機能・利用状況の観点から、各施設を点数化しマネジメントを実施

(2)施設の維持費は過去3か年の平均値、更新費は現に償還している起債額及び今後大規模改修や施設更新を迎えた際に市が起債事業として償還を行うシミュレーションに基づき算出

## 3. マネジメント実施状況

個別施設名	施設数	総合管理計画策定時 (A)		個別施設計画(案) (B)		比較 (A)-(B)		縮減率	
		面積 (万㎡)	維持更新費 (億円)	面積 (万㎡)	維持更新費 (億円)	面積 (万㎡)	維持更新費 (億円)	面積	効果額
学校	24	16.0	770.2	16.0	577.2	0.0	193	0.0%	25.1%
観光産業	17	2.0	193.3	1.7	98.4	0.3	94.9	15.0%	49.1%
子育て関連	49	3.1	766.3	2.5	599.7	0.7	166.6	22.6%	21.7%
コミュニティ	35	2.8	229.5	2.0	120.6	0.8	108.8	28.6%	47.4%
市営住宅	11	4.4	142.7	3.6	36.8	0.8	105.9	18.2%	74.2%
スポーツ	39	3.9	282.9	3.9	171.4	0.0	111.5	0.0%	38.7%
文化その他教育	23	3.3	438.5	2.6	284.1	0.6	154.3	18.2%	35.2%
庁舎防災	17	2.6	232.5	2.3	117.8	0.4	114.7	15.4%	49.3%
その他	45	0.9	50.8	0.6	30.2	0.3	20.6	33.3%	40.6%
福祉	10	0.8	40.1	0.6	19.6	0.3	20.5	37.5%	51.1%
小計	270	39.8	3,146.8	35.8	2,055.8	4.2	1,090.8	10.6%	34.7%
新規施設	16	0.0	0.0	1.1	150.8	-1.1	-150.8	-	-
合計	286	39.8	3,146.8	36.9	2,206.6	3.1	940.0	7.8%	29.9%

※令和元年8月時点での集計値です

## 4. 達成状況

第1期期間中(平成28年度～令和7年度)において、現時点(令和元年度)で既にマネジメントが達成されている施設(公共施設等総合管理計画の方針に基づき、更新・廃止等した施設)は、次のとおりです。

- ・学校: 4/11施設
- ・観光産業: 5/5施設
- ・子育て関連: 18/26施設
- ・コミュニティ: 21/25施設
- ・市営住宅: 2/4施設
- ・スポーツ: 9/9施設
- ・文化その他: 3/9施設
- ・庁舎防災: 3/7施設
- ・その他: 3/10施設
- ・福祉: 4/4施設

第1期計 72/110施設

## 5. マネジメント結果

※方向性欄は、実施時期が①の場合、建物の方向性 ②・③の場合、建物が持つ機能の将来的な方向性を表記しています。

※建物の方向性(実施時期が①)において、同じ場所に建替の場合は「維持」移転建替の場合は「廃止」としています。

※実施方針欄は、実施時期が①の場合、具体的な建物・機能の方針 ②・③の場合、建物の持つ機能の将来的な方針を表記しています。

○維持:191施設 ○廃止:47施設 ○複合化:11施設 ○集約化:13施設 ○転用:8施設

計 270施設

※実施時期: ①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況	
学校施設	小学校	1	三国南小学校	①	維持	大規模改修を行い、機能・施設とも維持していきます		
		2	三国北小学校	①	維持	大規模改修を行い、機能・施設とも維持していきます		
		3	雄島小学校	①	複合化	現状のまま維持していきます。H30年に雄島放課後児童クラブを受け入れました	達成済	
		4	加戸小学校	②	維持	現状のまま維持していきます		
		5	三国西小学校	①	維持	大規模改修を行い、機能・施設とも維持していきます		
		6	平章小学校	①	維持	大規模改修を行い、機能・施設とも維持していきます		
		7	長畝小学校	①	維持	大規模改修を行い、機能・施設とも維持していきます		
		8	高椋小学校	②	維持	現状のまま維持していきます		
		9	鳴鹿小学校	②	維持	現状のまま維持していきます		
		10	磯部小学校	①	維持	大規模改修を行い、機能・施設とも維持していきます		
		11	明章小学校	①	維持	義務教育関連施設(最優先維持施設)であるため、大規模改修を行い、機能・施設とも維持していきます		
		12	春江小学校	①	維持	大規模改修を行い、機能・施設とも維持していきます	実施中	
		13	春江西小学校	①	維持	平成29-平成30年にかけて大規模改修工事を行いました。今後も維持していきます	達成済	
		14	大石小学校	①	維持	平成29-平成30年にかけて大規模改修工事を行いました。今後も維持していきます	達成済	
		15	春江東小学校	②	維持	現状のまま維持していきます		
		16	東十郷小学校	②	維持	現状のまま維持していきます		
		17	大関小学校	②	維持	現状のまま維持していきます		
		18	兵庫小学校	②	維持	現状のまま維持していきます		
		19	木部小学校	②	維持	現状のまま維持していきます		
		中学校	20	三国中学校	②	維持	現状のまま維持していきます	
			21	丸岡中学校	②	維持	現状のまま維持していきます	

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
学校施設	中学校	22	丸岡南中学校	②	維持	現状のまま維持していきます	
		23	春江中学校	②	維持	現状のまま維持していきます	
		24	坂井中学校	②	維持	現状のまま維持していきます	
観光産業施設	宿泊施設	25	竹田農山村交流センター	②	維持	現状のまま維持していきます	
		26	丸岡温泉たけくらべ	②	維持	現状のまま維持していきます	
	温泉施設	27	三国温泉ゆあぼ〜と	①	維持	平成28年以降、ポンプ入替、設備更新、屋根修繕等を実施しました。今後も定期的な更新を行い維持していきます	達成済
		28	丸岡総合福祉保健センター(温泉棟)	①	維持	平成31年に大規模改修工事を実施し、リニューアルしました。今後も施設の有効活用を図り、維持していきます	達成済
	温泉給湯施設	29	三国温泉4号井(貯湯槽)	①	維持	平成29年にポンプの更新を行いました。今後も定期的な更新を行い維持していきます	達成済
	観光施設	30	東尋坊観光交流センター	②	維持	東尋坊再整備計画に基づき、有効活用を図っていきます	
		31	丸岡観光情報センター	②	維持	丸岡城周辺整備計画に基づき、機能の維持を行っていきます	
		32	竹田水車メロディパーク	②	維持	現状のまま維持していきます	
	収納庫	33	山車倉庫(旧播州屋倉庫)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		34	山車倉庫	②	維持	現状のまま維持していきます	
	園内施設	35	海浜自然公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		36	たけくらべ広場	②	維持	現状のまま維持していきます	
	労働施設	37	春江中小企業センター	②	廃止	現在はシルバー人材センターの事務所として利用されていますが、将来的にはその機能の廃止を検討します	
	産業施設	38	坂井町園芸センター	①	廃止	土地の賃貸借期間に合わせ、平成30年に施設を廃止・解体しました	達成済
		39	ゆりの里公園	②	維持	現状のまま維持していきます。なお、更なる施設の活用を図るため、平成29年に同公園内に農産物直売所と交流促進施設を新設しました	
		40	坂井地域交流センター	①	維持	令和1年に増築改修工事をおこない、更なる利用促進を図ります	実施中
その他	41	えちぜん鉄道三国港駅施設	②	維持	現状のまま維持していきます		
子育て関連施設	保育所	42	春江南保育所	①	廃止	H28年に春江保育所と統合・民営化し、春江ゆり保育園として開園したことにより、廃園となりました。施設は、第1期期間中に解体予定です	
		43	春江中保育所	②	維持	現状のまま維持していきます	
		44	春江東保育所	②	維持	現状のまま維持していきます	
		45	春江北保育所	①	複合化	改修工事を行い、H28年に大石幼稚園と機能集約し、幼保園化しました	達成済
		46	春江西保育所	①	複合化	増築工事を行い、H28年に春江西幼稚園と機能集約し、幼保園化しました	達成済
		47	春江保育所	①	廃止	春江南保育所と統合・民営化し、春江ゆり保育園として開園したことにより、H28年に廃止・解体しました	達成済

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
子育て関連施設	保育所	48	坂井保育所	①	廃止	坂井乳児保育所・東十郷幼稚園と統合し、坂井こども園を開園したことから、H27年に廃止・解体しました	達成済
		49	坂井乳児保育所	①	廃止	坂井乳児保育所・東十郷幼稚園と統合し、坂井こども園を開園したことから、H27年に廃止・解体しました	達成済
		50	宿保育所	①	転用	宿保育所・安島保育所と統合し、H30年に雄島こども園を開園したことから、廃園となりました。施設は、雄島コミセンとして再利用を行います	実施中
		51	安島保育所	①	廃止	宿保育所・安島保育所と統合し、H30年に雄島こども園を開園したことから、廃園となりました。施設は、第1期期間中に解体予定です	
	幼保園	52	磯部西幼保園(旧磯部幼稚園)	①	転用	近隣の幼保園に機能を集約し、施設は放課後児童クラブとして転用を予定しています	
		53	高棕幼保園(旧高棕幼稚園)	②	複合化	近隣の放課後児童クラブの利用ができるようにしていきます	
		54	みくに未来幼保園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		55	加戸幼保園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		56	鳴鹿幼保園	①	維持	H30に増築工事を実施しました。現状のまま維持していきます	達成済
		57	磯部東幼保園	①	廃止	民営化し、よつば保育園として開園したことから、H28年に廃止・解体しました	達成済
		58	安田幼保園	①	維持	給食室を新たに増築する予定です。今後も維持していきます	
		59	今福幼保園	①	維持	H28年度に増築工事を行いました。現状のまま維持していきます	達成済
		60	霞幼保園	②	維持	R2年に内装リフレッシュ工事を行う予定です。今後も維持していきます	
		61	坂井こども園	②	維持	現状のまま維持していきます	
	児童館	62	池上児童館	②	維持	現状のまま維持していきます	
		63	今市児童館	②	集約化	近隣の児童館と機能の集約を目指します	
		64	新九頭竜児童館	②	集約化	近隣の児童館と機能の集約を目指します	
		65	西瓜屋児童館	②	複合化	近隣の公共施設と機能の複合化を目指します	
		66	城北児童館	②	集約化	近隣の児童館と機能の集約を目指します	
		67	坪江地区児童館	②	集約化	近隣の児童館と機能の集約を目指します	
		68	春江児童館	①	廃止	江留上コミュニティセンターと複合により、H29に施設は解体しました	達成済
		69	兵庫児童館	②	維持	現状のまま維持していきます	
		70	坂井児童センター	①	集約化	近隣の児童館と機能の集約を目指します	
71		長畑児童館	①	廃止	近隣の児童館と機能の集約を目指します。施設は、第1期期間中に解体予定です		
72		長屋児童館	①	維持	現状のまま維持していきます		
73		大関児童館	②	維持	現状のまま維持していきます		

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況	
子育て関連施設	児童館	74	木部児童館	②	維持	現状のまま維持していきます		
	放課後児童クラブ	75	旧雄島幼稚園	①	廃止	雄島小学校に放課後児童クラブ機能を移転し、H29年に施設は解体しました	達成済	
		76	酒清織物記念地域交流会館	②	維持	現状のまま維持していきます		
		77	旧東十郷幼稚園	②	維持	現状のまま維持していきます		
		78	旧兵庫幼稚園	②	維持	現状のまま維持していきます		
		79	旧明章幼稚園	①	維持	明章小学校の改修に合わせ、一部改修を行います。今後も維持していきます		
		80	旧大関幼稚園	②	維持	現状のまま維持していきます		
		81	旧加戸幼稚園	②	維持	現状のまま維持していきます		
		82	旧平章幼稚園	②	維持	現状のまま維持していきます		
		83	旧長畝幼稚園	②	維持	現状のまま維持していきます		
		幼稚園	84	三国南幼稚園	①	複合化	改修工事を行い、H28年に幼保園化しました	達成済
	85		三国西幼稚園	①	転用	休園中でしたが、改修工事を行い、H30年に三国希望園として再利用しました	達成済	
	86		春江幼稚園	①	複合化	改修工事を行い、春江保育所・春江南保育所と機能集約し、H28年に幼保園化しました	達成済	
	87		春江西幼稚園	①	転用	幼保一元化により閉園しましたが、改修工事を行い、H29年に放課後児童クラブとして再利用しました	達成済	
	88		大石幼稚園	①	転用	幼保一元化により閉園しましたが、改修工事を行い、H29年に放課後児童クラブとして再利用しました	達成済	
	89		春江東幼稚園	①	複合化	改修工事を行い、H28年に幼保園化しました	達成済	
	子育て支援センター	90	坂井子育て支援センター	①	転用	H27年に機能を坂井こども園に移し、本庁舎・健康センターとして再利用しました	達成済	
	コミュニティ施設	コミュニティセンター	91	三国コミュニティセンター	①	廃止	施設はR1年に解体しました。機能は、みくに文化未来館を改修後、H31.4に移転しました	実施中
			92	雄島コミュニティセンター	①	廃止	施設は、解体を予定しています。機能は、宿保育所を改修して再利用します	
93			加戸・公園台コミュニティセンター	①	維持	H28年に改修工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済	
94			新保コミュニティセンター	①	廃止	H30年に施設の面積を縮小し、移転新築工事を行いました。現施設は、R1年に解体しました	実施中	
95			浜四郷コミュニティセンター	①	維持	H29年に耐震改修工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済	
96			三国木部コミュニティセンター	①	維持	R1年に大規模改修工事を行いました。今後も維持していきます	実施中	
97			三国東部コミュニティセンター	①	維持	H30年に施設の面積は縮小し、建て替え工事を行いました	達成済	
98			鳴鹿コミュニティセンター	①	維持	H28年に小改修(バリアフリー化)を行いました。今後も維持していきます	達成済	
99			鳴鹿第二コミュニティセンター	②	集約化	放課後子供教室の機能もあり、当面の間は維持していきますが、将来的には機能の集約化の検討が必要です		

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
コミュニティ施設	コミュニティセンター	100	磯部コミュニティセンター	①	維持	H29年に増築工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済
		101	高棕コミュニティセンター	③	維持	現状のまま維持していきます	
		102	高棕東部コミュニティセンター	①	維持	R1年に大規模改修工事を行いました。今後も維持していきます	実施中
		103	高棕西部コミュニティセンター	①	廃止	舟寄会館の建設に伴い、解体予定です	
		104	丸岡城のまちコミュニティセンター	②	維持	現状のまま維持していきます	
		105	のうねの郷コミュニティセンター	①	維持	H30年に耐震改修工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済
		106	のうねの郷第二コミュニティセンター	①	維持	H30年に改修工事を実施しました。当面の間は維持していきますが、将来的には機能の集約化の検討が必要です	達成済
		107	竹田コミュニティセンター	②	維持	現状のまま維持していきます	
		108	江留上コミュニティセンター(春江女性の家)	①	複合化	隣接の児童館機能を複合化し、H30年に建て替え工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済
		109	春江東コミュニティセンター	①	廃止	放課後児童クラブ機能を複合化し、H30年に移転新築工事を実施しました。現施設は、第1期期間中に解体予定です	
		110	春江中コミュニティセンター	①	維持	H28年に建て替え工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済
		111	春江西コミュニティセンター	①	維持	H29年に耐震改修工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済
		112	大石コミュニティセンター	①	維持	R1年に大規模改修工事を行いました。今後も維持していきます	実施中
		113	東十郷コミュニティセンター	②	維持	現状のまま維持していきます	
		114	兵庫コミュニティセンター	①	廃止	H30年に旧農協支店を改修し、移転しました。現施設は、解体しました	達成済
		115	大関コミュニティセンター	②	維持	現状のまま維持していきます	
	116	坂井木部コミュニティセンター	①	維持	H29年に改修工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済	
	地区集会場	117	東尋坊地区集会所	①	廃止	児童バス待合所として利用していましたが、H28年に廃止・解体しました	達成済
		118	猪爪生活改善センター	①	廃止	H28年に地元譲渡に伴い、廃止しました	達成済
		119	大針集会所	②	廃止	当面の間、現状のまま維持していきますが、将来的には、地元移譲を検討します	
		120	たつみ町内公民館	①	廃止	H30年に地元移譲に伴い廃止しました	達成済
		121	霞町町内公民館	②	廃止	引き続き、地元移譲に向けて協議していきます	
		122	東部集会所	①	廃止	地元が事業主体となって新集会場を建設する予定であるため、廃止・解体の方針です	
		123	北町町内公民会	①	廃止	地元協議のうえ、H28年に廃止・解体しました	達成済
		124	新九頭竜町内公民館	②	廃止	引き続き、地元移譲に向けて協議していきます	
125		一の部会館旧希望園	②	廃止	現在は一部の地区の集会などに利用されており、利用できる間は利用してもらいます。将来的にはその機能を廃止していく予定です		

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
市営住宅	市営住宅	126	立田団地	①	維持	4号棟は耐震改修の実施が困難であるため、第1期期間中に廃止予定です。1～3号棟は、機能・施設は維持していきます	
		127	三国東団地	②	維持	長寿命化事業を行い、機能・施設は維持していきます	
		128	水居団地	②	維持	長寿命化事業を行い、機能・施設は維持していきます	
		129	新緑ヶ丘団地	②	維持	長寿命化事業を行い、機能・施設は維持していきます	
		130	愛宕団地	②	集約化	3、4号棟は長寿命化事業を行い、機能・施設は維持していきます。1、2号棟は耐震改修が必要であるため、一本田改良団地との集約化も検討しつつ整備を進めます	
		131	霞ヶ丘団地	②	維持	長寿命化事業を行い、機能・施設は維持していきます	
		132	一本田改良団地	②	集約化	耐震改修の実施が困難であるため、近隣の愛宕団地との集約化を検討します	
		133	江留上改良団地	①	維持	3号棟は、平成28年にリフレッシュ工事を行い、2号棟と併せ、維持していきます。1号棟は耐震改修の実施が困難であるため、今後、用途廃止します	達成済
		134	中筋団地	①	廃止	建替えによる高度利用が困難であるため、施設は、第1期期間中に解体予定です	
		135	朝日団地	②	維持	長寿命化事業を行い、機能・施設は維持していきます	
		136	松川団地	①	廃止	老朽化に伴い、H26年に廃止・解体済みです	達成済
スポーツ施設	グラウンド付帯施設	137	三国グラウンド	②	維持	グラウンドの付帯施設であるため維持していきます	
		138	三国運動公園多目的競技場	②	維持	グラウンドの付帯施設であるため維持していきます	
		139	丸岡運動公園グラウンド	②	維持	グラウンドの付帯施設であるため維持していきます	
		140	坂井グラウンド	②	維持	グラウンドの付帯施設であるため維持していきます	
		141	東十郷中央グラウンド	②	維持	グラウンドの付帯施設であるため維持していきます	
	ゲートボール付帯施設	142	丸岡ゲートボール	②	集約化	ゲートボール場の付帯施設であるため、当面の間維持していきますが、ゲートボール人口の減少により場の多目的化や集約化を図る等、将来検討が必要です	
		143	春江ゲートボール	①	廃止	H28年に支所駐車場整備により廃止しました	達成済
		144	春江B&G海洋センターゲートボール場	②	集約化	ゲートボール場の付帯施設であるため、当面の間維持していきますが、ゲートボール人口の減少により場の多目的化や集約化を図る等、将来検討が必要です	
	サッカー付帯施設	145	丸岡スポーツランドサッカー場(スタンド)	③	維持	H26年に大規模改修工事を実施しており、今後も維持していきます	
		146	丸岡スポーツランド合宿所	②	維持	現状のまま維持していきます	
		147	丸岡スポーツランドクラブハウス	②	維持	現状のまま維持していきます	
	テニス場付帯施設	148	三国運動公園テニス場	②	維持	テニス場の付帯施設であるため維持していきます	
		149	丸岡情報団地公園テニス場	②	維持	テニス場の付帯施設であるため維持していきます	
		150	磯部テニス場	①	廃止	H28年に磯部コミュニティセンター整備により廃止しました	達成済

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
スポーツ施設	テニス場付帯施設	151	鳴鹿テニス場	②	集約化	テニス場の付帯施設であるため当面は維持しますが、テニス場機能の集約化も視野に検討していきます	
		152	春江テニス場	②	維持	テニス場の付帯施設であるため維持していきます	
	屋内競技場	153	三国運動公園屋内ゲートボール場	①	維持	R1年に屋根の改修工事を実施しました。将来において施設の利用率向上を図るため、様々な用途に活用できるよう検討が必要です	達成済
		154	霞ヶ城公園屋内球技練習場	②	維持	現状のまま維持していきます	
		155	丸岡運動公園多目的屋内スポーツセンター	②	維持	現状のまま維持していきます	
		156	坂井屋内スポーツセンター	②	維持	現状のまま維持していきます	
	野球場スタンド	157	三国運動公園野球場	②	維持	現状のまま維持していきます	
	陸上競技場スタンド	158	三国運動公園陸上競技場	①	維持	H28年に大規模改修工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済
	体育館	159	三国体育館	①	維持	H28年に耐震工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済
		160	丸岡体育館	①	維持	H28年に耐震工事を実施しました。今後も維持していきます	達成済
		161	丸岡今福体育館	②	維持	現状のまま維持していきます	
		162	春江体育館	②	維持	現状のまま維持していきます	
		163	春江B&G海洋センター(体育館)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		164	坂井体育館	②	維持	現状のまま維持していきます	
	地区体育館	165	加戸体育館	②	維持	コミュニティセンター付帯施設として維持していきます	
		166	三国木部体育館	②	維持	R1年にコミセン改修に合わせ小修繕しました。コミュニティセンター付帯施設として維持していきます	
		167	臨海体育館	①	維持	H30年に屋根防水工事をを実施しました。今後も維持していきます	達成済
		168	新保体育館	②	維持	コミュニティセンター付帯施設として維持していきます	
	武道館	169	丸岡武道館	②	維持	現状のまま維持していきます	
		170	坂井武道館	②	維持	現状のまま維持していきます	
フィットネスセンター	171	丸岡フィットネスセンター	②	維持	現状のまま維持していきます		
温水プール	172	三国運動公園屋内温水プール	①	維持	R1年に設備(ボイラー)の更新を行いました。将来、小学校のプール更新に合わせ、機能の集約化も視野に検討していきます	達成済	
	173	丸岡B&G海洋センター	②	維持	現状のまま維持していきます。将来、小学校のプール更新に合わせ、機能の集約化も視野に検討していきます		
管理棟	174	三国運動公園健康管理センター	①	複合化	H28年に大規模改修工事を実施し、保健センター、子育て支援センター機能を複合しました。またH31年4月からは指定管理者制度を導入しました。保健センター機能は、市の保健センター施策に合わせ、今後対応する必要があります	達成済	
艇庫施設	175	三国艇庫	②	維持	現状のまま維持していきます		



※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
文化・その他教育施設	給食センター	176	三国学校給食センター	②	転用	R2年に新センターへの機能移転を予定しています。施設は、当面倉庫として再利用します	
		177	春江坂井学校給食センター	②	維持	現状のまま維持していきます	
	図書館	178	三国図書館	①	維持	第1期期間中に空調設備の更新を予定しています。今後も維持していきます	
		179	丸岡図書館	②	維持	現状のまま維持していきます	
		180	春江図書館	①	維持	ハートピア春江の大規模改修に合わせ、改修します。今後も維持していきます	
		181	坂井図書館	③	維持	現状のまま維持していきます	
	通学支援施設	182	教育支援センター	②	維持	現状のまま維持していきます	
	文化会館	183	みくに文化未来館	①	転用	機能は、みくに市民センターにH29年に移しました。施設は改修工事を行い三国コミュニティセンターとしてH31.4に再利用しました	達成済
		184	文化の森・YURI文化情報交流館	①	維持	長寿命化事業を行い、機能・施設は維持していきます	
		185	三国社会福祉センター	①	廃止	機能は、みくに市民センターにH29年に移しました。施設は同年解体しました	達成済
	丸岡城施設	186	霞ヶ城公園付帯施設	②	維持	R1年に観光トイレの様式化を行いました。今後も観光施設として利便性を重視しつつ維持していきます	
		187	丸岡城	①	維持	第1期期間中に耐震診断を実施します。状況により、必要な処置を講じ、維持していきます	
		188	丸岡歴史民俗資料館	②	維持	丸岡城のガイダンス施設として資料を紹介し、周辺施設と一体化した活用を計画しているため、維持していきます	
		189	一筆啓上日本一短い手紙の館	②	維持	現状のまま維持していきます	
	文化財施設	190	三国湊町家館	②	維持	現状のまま維持していきます	
		191	旧岸名家	②	維持	現状のまま維持していきます	
		192	旧森田銀行	②	維持	現状のまま維持していきます	
		193	坂井市出世山古墳公園付帯施設	②	維持	現状のまま維持していきます	
	博物館	194	みくに龍翔館	①	維持	市内外から寄贈・寄託された資料についても龍翔館に集約化を図り、市内唯一の博物館・資料館として展開していきます。これらに対応できるようリニューアル改修を行います	
	放課後支援施設	195	キンダーホール三国	①	廃止	H30年に地元と協議のうえ廃止しました。第1期期間中に解体予定です	
陶芸施設	196	春江陶芸工房	①	廃止	災害で倒壊したため、H29年に関係団体と協議のうえ廃止・解体しました	達成済	
その他	197	中野重治生家跡	②	維持	現状のまま維持していきます		
	198	ONOメモリアル	②	維持	現状を維持していきます。また、更なる施設の活用を目指し、運営方法の改善を図っていきます		
庁舎・防災施設	庁舎	199	市役所本庁舎	①	集約化	本庁舎増築及び既存等改修計画によりR2年で増改築工事完了を予定しています。完了後には、春江支所の上下水道課など、本庁機能の集約化を図ります	実施中
		200	三国支所	①	廃止	三国支所機能をH29年新築のみくに市民センター(複合施設)へ移転しました。既存三国支所庁舎は解体し支所庁舎としては、車庫のみが現存しています	達成済
		201	丸岡支所	②	維持	既に丸岡支所と高棕コミュニティセンターを複合化を図っているため、現状のまま維持していきます	

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
庁舎・防災施設	庁舎	202	春江支所	①	複合化	現状どおり複合施設として維持していきますが、3階の上下水道課が本庁舎へ集約される予定であることから、施設の更なる複合化を図っていきます	達成済
	防災施設	203	コミュニティ消防センター	②	維持	既に消防分団車庫及び除雪車車庫の機能で複合化を図っているため、現状のまま維持していきます	
		204	防災資機材格納庫(随応寺)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		205	防災資機材格納庫(水居)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		206	防災資機材格納庫(緑ヶ丘)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		207	水防倉庫(安沢)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		208	水防倉庫(下野)	①	廃止	施設は解体又は土地所有者に引き渡します 機能は、嶺北消防組合が所有する消防団倉庫を坂井市に移管し水防倉庫(下野)として利用します	
		209	水防倉庫(玉井)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		210	水防倉庫(東二ツ屋)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		211	水防倉庫(里竹田)	②	維持	現状のまま維持していきます	
		排水機場	212	岩崎玉井排水ポンプ場	①	維持	現状のまま維持するための改修を第1期期間中に行う必要があります
	213		大門中元排水ポンプ場	①	維持	現状のまま維持するための改修を第1期期間中に行う必要があります	
	214		辰巳川排水ポンプ場	①	維持	現状のまま維持するための改修を第1期期間中に行う必要があります	
	215		鷺排水機場	②	維持	現状のまま維持していきます	
	その他の施設	火葬施設	216	赤坂聖苑	①	維持	現状のまま維持するため、一部設備の改修を第1期期間中に行う必要があります
駅舎		217	丸岡駅舎交流施設	②	維持	現状のまま維持していきます	
		218	えちぜん鉄道下兵庫駅施設	②	維持	現状のまま維持していきます	
駐輪場		219	えちぜん鉄道三国神社駅駐輪場	②	維持	現状のまま維持していきます	
		220	JR丸岡駅南駐輪場	①	維持	現状のまま維持するための修繕を第1期期間中に行う必要があります	
		221	JR丸岡駅北駐輪場	①	維持	現状のまま維持するための修繕を第1期期間中に行う必要があります	
		222	えちぜん鉄道大関駅施設	②	維持	現状のまま維持していきます	
		223	JR春江駅駐輪場	②	維持	現状のまま維持していきます	
		224	えち鉄西春江駅駐輪場	②	維持	現状のまま維持していきます	
		225	えち鉄西長田駅駐輪場	②	維持	現状のまま維持していきます	
	226	えち鉄太郎丸駅駐輪場	②	維持	現状のまま維持していきます		
	227	えちぜん鉄道三国駅駐輪場	①	廃止	三国駅改築工事に伴い、H29年に解体しました	達成済	

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
その他の施設	駐輪場	228	えちぜん鉄道水居駅駐輪場	②	維持	現状のまま維持していきます	
	公園付帯施設	229	木部ふれあい公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		230	一本田公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		231	江留下公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		232	江留上旭公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		233	江留上公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		234	青空第1公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		235	青空第2公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		236	青空第3公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		237	中元公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		238	米ヶ脇公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		239	三国中央公園	①	廃止	H27年に三国庁舎再編計画に合わせ、解体しました	達成済
		240	松原公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		241	桜谷公園	②	維持	現状のまま維持していきます	
		バス停施設	242	舟寄無料休憩所	②	維持	現状のまま維持していきます
	243		乗兼無料休憩所	②	維持	現状のまま維持していきます	
	244		西瓜屋口無料休憩所	②	維持	現状のまま維持していきます	
	245		畑中無料休憩所	②	維持	現状のまま維持していきます	
	駐車場付帯施設	246	三国サンセットビーチ駐車場	②	維持	現状のまま維持していきます	
		247	東尋坊駐車場	②	維持	現状のまま維持していきます	
		248	丸岡まちかど公園駐車場	②	維持	現状のまま維持していきます	
	観測施設	249	大気汚染観測局(安島保育所局)	②	維持	現状のまま維持していきます	
	警備詰め所	250	浜地海水浴場	②	維持	現状のまま維持していきます	
	普通財産	251	旧春江坂井学校給食センター	①	廃止	坂井高校が公式野球室内練習場の目的で改修賃貸契約を締結して(1年更新)使用しています。今後、第1期期間中の廃止・解体に向けて協議を行います	
		252	坂井研修センター	①	廃止	休止施設のため、H30年に取り壊しました	達成済
253		旧坂井図書館	②	廃止	現在坂井市社会福祉協議会へ本部事務所として貸付していますが、次期大規模改修時には、その機能の廃止を検討していきます(社協への譲渡等)		

※実施時期：①第1期(H28-R7年度) ②第2期(R8-R17年度) ③第3期(R18-R27年度)

計画名	区分	No	施設名	実施時期	方向性	実施方針	達成状況
その他の施設	普通財産	254	旧三国北幼稚園	①	廃止	2018年度に廃止し、普通財産としました。現況は、倉庫として再利用していますが、将来的には廃止します	
		255	旧舟寄保育所	①	廃止	現状倉庫として活用しています。施設は、第1期期間中に解体予定です	
		256	旧島崎邸	②	維持	当面の間、現状のまま維持していきますが、状況を見て方向性を変更していく必要があります	
		257	旧法務局丸岡出張所	②	廃止	当面の間、事務所兼倉庫として活用していきますが、将来的には機能の廃止を検討していきます	
		258	旧山口ダム事務所	①	廃止	現状倉庫として使用していますが、第1期期間中に解体予定です	
		259	江留下車庫(春江支所分離分)	②	維持	除雪車両車庫として利用しています。今後も維持していきます	
		260	昭和車庫(春江支所分離分)	②	維持	除雪車両車庫として利用しています。今後も維持していきます	
福祉施設	障害者施設	261	坂井障害者交流センター	①	廃止	H31年に建物を特定非営利活動法人スマイルネットワークさかいに譲渡したことにより、施設は廃止となりました	達成済
		262	三国希望園	①	廃止	近隣の三国西幼稚園を改修し、機能を移転したことにより、H30年に施設は解体しました	達成済
	保健センター	263	春江保健センター	②	集約化	市民の利便性に考慮しながら市内4つの保健センター機能を集約化することで、施設の稼働率の向上と各種検診事業のサービスを向上していきます	
		264	丸岡総合福祉保健センター福祉棟	①	維持	施設は2019年に大規模改修工事を実施し、リニューアルしました。保健センター機能は、市の保健センター施策に合わせ対応する必要があります	達成済
	老人施設	265	いこいの家	②	維持	現状のまま維持していきますが、介護予防の観点から更なる活用に向け、機能の追加等も検討し、利用促進に努めます	
		266	つどいの家	②	維持	現状のまま維持していきますが、介護予防の観点から更なる活用に向け、機能の追加等も検討し、利用促進に努めます	
		267	ふれ愛の家	②	維持	学童保育との複合機能を持った施設として現状のまま維持していきます	
		268	いってこさ殿島住宅	①	廃止	施設はH27年にNPO法人汐騒に譲渡しました	達成済
	健康増進施設	269	坂井健康増進センター	②	維持	現状のまま維持していきますが、介護予防の観点から更なる活用に向け、機能の追加等も検討し、利用促進に努めます	
	公衆便所	270	坂井市老人憩いの広場	②	維持	現状のまま維持していきます	

## 6. 対象地区への説明等

個別施設計画は、上位計画である「坂井市公共施設等総合管理計画」の縮減目標を達成するため、個別施設ごとに施設の残存年数・機能・利用状況の観点からマネジメントを実施し、将来における維持管理更新費を推計したものです。

各個別施設を実際に更新・再編する際は、この計画の「実施時期」「方向性」「実施方針」を踏まえ、具体的な検討に入ることになり、その際にはこれまでどおり関係者（関係団体・周辺住民・議会等）と十分な調整を行い実施していくこととなります。

## 7. 今後の予定

月 日	内 容
本日	・行革推進協議会にて協議
	意見調整
12月	・行革推進本部会議にて協議
	意見調整
1月	・議会説明 ・パブリックコメントの実施
	意見調整
2月～3月	・行革推進協議会にて報告 ⇒ 行革推進本部会議にて承認 ⇒ 個別施設計画の公表